

Översättning.

Protokoll fört vid undersökningen av Jockis
Ylisenkoski damm, den 13 okt. 1926.

Med stöd av Tavastehusläns landshövdingens beslut av den 14 ~~19~~
aug. 1926 N:o 4203 anlände undertecknad ovannämnda dag till Jockis Ylisen-
koski för att undersöka, huruvida dammanordningarna voro i lagligt skick.

Vid undersökningen voro närvarande såsom betrodda män byggmästar
A. Markkanen och lantbrukar Anton Suonpää, varjämte på förrättningsmannens
anmodan direktkören för A. B. Ferraria O. Y. H. Björn, disp. för Jokioisten
Kartanot, Arola, länsman V. Penttilä samt lantbrukarna Simo Koskinen-Tasanen
Urho Inki och K. Paavola anlönt till platsen.

Av undersökningen framgick;

att vattenståndet på dammens övre sida vid tillfället var 1,89 m
under fixpunkten eller således 11 cm. högre än lovligt, men började vattnet
vid fabrikenas igångsättning just då sjunka.

att stockrännans öppning var 1,7 m. bred och tröskelhöjden 48,48 m.

att den i dammen befintliga luckan för överloppsvattnet var 5,7 m.
bred och dess tröskelhöjd 48,35

att en del av dammen byggdes på nytt, i vilken del skulle komma
en 4 m. bred lucka för överloppsvatten med en tröskelhöjd av 48,10.

Fastän luckorna för överloppsvattnet och stockrännan till sin
bredd och tröskelhöjd voro i någon mån annorlunda, än det bestämes i
landshövdingens beslut av den 20 febr. 1905, var dock deras sammanlagda
tväryta så stor, som den föreskrivna tvärytan i nämnda beslut.

I arbetsdammens vägg var en tillfällig och bristfällig vattenmä-
tare placerad, av vilken anledning den som nu disponerar över dammen,
uppmanades att anordna en ny, ovannämnda beslut enligt vattenmätare vid
dammens norra mur, och avvägdes därför murens övre kant vid platsen för
vattenmätaren och befanns den vara i höjd 50,18 eller 1,02 m. under fix-
punkten.

Då de närvarande fått del av undersökningens resultat avslutades
förrättningen.

Tid och plats såsom förut.

A. Strömberg

Distriktsingeniör.